

FICHE D'ÉVALUATION

	NC	CF	CS	C	Barème	Note
Mettre en place les tapés	0	3	6	10	/10	
Organisation et sécuriser la zone d'intervention	0	10	20	30	/30	
Contrôler dimensions, les niveaux et les aplombs sur le site de pose	0	3	6	10	/10	
Positionner l'ensemble	0	10	20	30	/30	
Caler le dormant	0	3	6	10	/10	
Fixer le dormant	0	5	10	15	/15	
Régler les ouvrants	0	5	10	15	/15	
Faire l'étanchéité sur la partie extérieure de l'ensemble	0	7	14	20	/20	
Mettre en place les couvre joint	0	3	6	10	/10	
Mettre en place la bavette	0	3	6	10	/10	
Fonctionnement de l'ensemble	0	3	6	10	/10	
Propreté de l'ouvrage	0	7	14	20	/20	
Remise en état du chantier	0	7	14	20	/20	
Respect des consignes de Sécurité	0	10	20	30	/30	
Total					240	0
					20	0

Légende :

- NC : Non Conforme au spécification du plan rectification impossible.
- CF : Conformité Faible mais apres plusieurs retouches (> 2 erreurs)
- CS : Conformité satisfaisante mais après 1 retouche (1 erreur)
- C : Conforme au spécification du plan.

Nom des correcteurs :

Date :

Signatures :

